



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

REV. 00

SESC/DF

Nome da tarefa		Duração	Início	Término	Predecessores																		
						Mar	Abr	Tri 2/2023 Maio	Jun	Jul	Tri 3/2023 Ago	Set	Out	Tri 4/2023 Nov	Dez	Jan	Tri 1/2024 Fev	Mar	Abr	Tri 2/2024 Maio	Jun		
0	CRONOGRAMA SESC/DF	344,88 dias	Seg 06/03/23	Sex 28/06/24																			
1	1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	305 dias	Seg 06/03/23	Sex 03/05/24																			
2	2 SERVIÇOS PRELIMINARES	1 dia	Seg 06/03/23	Seg 06/03/23																			
3	3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	305 dias	Seg 06/03/23	Sex 03/05/24																			
4	3.1 MOBILIZAÇÃO	15 dias	Seg 06/03/23	Sex 24/03/23																			
5	3.2 DESMOBILIZAÇÃO	15 dias	Sex 12/04/24	Sex 03/05/24																			
6	4 SERVIÇOS AUXILIARES	120 dias	Seg 27/03/23	Sex 08/09/23																			
7	5 ARQUITETURA	233 dias	Seg 27/03/23	Qua 14/02/24																			
8	5.1 LIMPEZAS E RECOMPOSIÇÕES	5 dias	Seg 27/03/23	Sex 31/03/23																			
9	5.2 GUARITA	9 dias	Seg 27/03/23	Qui 06/04/23																			
10	5.2.1 REVESTIMENTOS	7 dias	Seg 27/03/23	Ter 04/04/23 4																			
11	5.2.2 BANCADA	2 dias	Qui 30/03/23	Sex 31/03/23																			
12	5.2.3 VIDRO	2 dias	Seg 03/04/23	Ter 04/04/23 11																			
13	5.2.4 PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS	2 dias	Qua 05/04/23	Qui 06/04/23 10																			
14	5.3 BLOCO ADMINISTRATIVO	233 dias	Seg 27/03/23	Qua 14/02/24																			
15	5.3.1 DEMOLIÇÕES	5 dias	Seg 27/03/23	Sex 31/03/23																			
16	5.3.2 REVESTIMENTOS	200 dias	Qua 10/05/23	Qua 14/02/24																			
17	5.3.3 FECHAMENTOS	110 dias	Seg 27/03/23	Sex 25/08/23																			
18	5.3.4 PAINÉIS ACÚSTICOS	20 dias	Seg 26/06/23	Seg 24/07/23																			
19	5.3.5 BANCADAS	20 dias	Sex 04/08/23	Sex 01/09/23																			
20	5.3.6 FACHADA PELE DE VIDRO	100 dias	Seg 29/05/23	Sex 13/10/23 29																			
21	5.3.7 BRISE METÁLICO	60 dias	Qua 06/09/23	Ter 28/11/23																			
22	5.3.8 ESQUADRIAS	60 dias	Sex 02/06/23	Sex 25/08/23																			
23	5.3.9 PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS	20 dias	Sex 04/08/23	Sex 01/09/23																			
24	5.4 BLOCO APOIO	134 dias	Seg 27/03/23	Qui 28/09/23																			
25	5.4.1 DEMOLIÇÕES	1 dia	Seg 27/03/23	Seg 27/03/23																			
26	5.4.2 REVESTIMENTOS	40 dias	Seg 31/07/23	Seg 25/09/23 27																			
27	5.4.3 FECHAMENTOS	4 dias	Ter 28/03/23	Sex 31/03/23 25																			
28	5.4.4 ALUMÍNIO COMPOSTO	10 dias	Seg 29/05/23	Sex 09/06/23 29																			
29	5.4.5 FACHADA PELE DE VIDRO	20 dias	Seg 01/05/23	Sex 26/05/23																			
30	5.4.6 ESQUADRIAS	10 dias	Seg 03/04/23	Sex 14/04/23 27																			
31	5.4.7 PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS	3 dias	Seg 25/09/23	Qui 28/09/23 26																			
32	5.5 IMPLANTAÇÃO	95 dias	Seg 08/05/23	Sex 15/09/23																			
33	5.5.1 REVESTIMENTOS	60 dias	Seg 29/05/23	Sex 18/08/23 34																			
34	5.5.2 FECHAMENTOS	15 dias	Seg 08/05/23	Sex 26/05/23																			
35	5.5.3 ESQUADRIAS	20 dias	Seg 21/08/23	Sex 15/09/23 33																			
36	6 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO	40 dias	Seg 27/03/23	Sex 19/05/23																			
37	6.1 ESPELHO D'ÁGUA	20 dias	Seg 10/04/23	Seg 08/05/23																			
38	6.2 PILARES RESERVATÓRIO REÚSO	5 dias	Seg 27/03/23	Sex 31/03/23																			
39	6.3 ESCADA	40 dias	Seg 27/03/23	Sex 19/05/23																			
40	6.4 PISO RESERVATÓRIO INFERIOR	5 dias	Seg 27/03/23	Sex 31/03/23																			
41	7 ESTRUTURA METÁLICA	70 dias	Seg 22/05/23	Sex 25/08/23																			
42	7.1 ESCADA	30 dias	Seg 22/05/23	Sex 30/06/23 39																			
43	7.2 MONUMENTO	10 dias	Seg 03/07/23	Sex 14/07/23 42																			
44	7.3 COBERTURA PASSARELA	30 dias	Seg 17/07/23	Sex 25/08/23 43																			
45	8 IMPERMEABILIZAÇÃO	60 dias	Seg 27/03/23	Sex 16/06/23																			
46	9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	160 dias	Seg 03/04/23	Sex 10/11/23																			
47	10 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)	10 dias	Seg 25/09/23	Sex 06/10/23																			
48	11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	160 dias	Seg 03/04/23	Sex 10/11/23																			
49	12 GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	40 dias	Seg 29/05/23	Sex 21/07/23																			
50	13 DATA CENTER	40 dias	Seg 24/07/23	Sex 15/09/23																			
51	14 COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ	40 dias	Sex 08/09/23	Qui 02/11/23																			
52	15 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	80 dias	Sex 03/11/23	Qui 22/02/24 51																			
53	16 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	20 dias	Sex 16/02/24	Sex 15/03/24																			
54	17 SISTEMA DE INCÊNDIO SPK	15 dias	Seg 06/11/23	Seg 27/11/23																			
55	18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	80 dias	Sex 10/11/23	Sex 01/03/24																			
56	19 AR CONDICIONADO	100 dias	Sex 13/10/23	Sex 01/03/24																			
57	20 AUTOMAÇÃO	60 dias	Qua 22/11/23	Qua 14/02/24																			
58	21 ÁUDIO, VÍDEO, CFTV E CONTROLE DE ACESSO	40 dias	Sex 10/11/23	Sex 05/01/24																			
59	22 PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS / MONTA CARGAS / ELEVADORES	40 dias	Seg 23/10/23	Seg 18/12/23																			
60	23 COMUNICAÇÃO VISUAL	41 dias	Qua 17/01/24	Qui 14/03/24																			
61	23.1 PISO TÁTIL	20 dias	Qua 17/01/24	Qua 14/02/24																			
62	23.2 PLACAS	7 dias	Ter 05/03/24	Qui 14/03/24																			
63	24 PAISAGISMO	40 dias	Qui 15/02/24	Qui 11/04/24																			
64	25 RECOMPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO PASSIVA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EXTERNAS EXECUTADAS	10 dias	Seg 22/05/23	Sex 02/06/23																			
65	26 DESCARTE DE MATERIAIS VENCIDOS EM INVENTÁRIO (ITEM 21)	2 dias	Seg 27/03/23	Ter 28/03/23																			
66	27 LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DE OBRA	290 dias	Sex 24/03/23	Sex 03/05/24																			
67	28 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIAS	40 dias	Sex 03/05/24	Sex 28/06/24 5																			
68	29 OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO TÉRREO PARA IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE	60 dias	Sex 19/01/24	Sex 12/04/24																			