

Obra
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO - EDUSESC GAMA

Bancos
SINAPI - 11/2025 - Distrito Federal
SBC - 01/2026 - Distrito Federal
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 07/2025 - Minas Gerais
IOPES - 08/2025 - Espírito Santo
SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo
FDE - 07/2025 - São Paulo
AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - Goiás
EMOP - 11/2025 - Rio de Janeiro

B.D.I.
24,86%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100,00% 272.987,74	20,00% 54.597,55	20,00% 54.597,55	15,00% 40.948,16	15,00% 40.948,16	15,00% 40.948,16	15,00% 40.948,16
2	SERVIÇOS TÉCNICOS - PROJETOS	100,00% 3.433,32						100,00% 3.433,32
3	SERVIÇOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS, SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO	100,00% 44.931,99	40,00% 17.972,80	10,00% 4.493,20	10,00% 4.493,20	10,00% 4.493,20	10,00% 4.493,20	20,00% 8.986,40
4	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 10.017,34	50,00% 5.008,67	20,00% 2.003,47	20,00% 2.003,47	10,00% 1.001,73		
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 6.379,00			50,00% 3.189,50	50,00% 3.189,50		
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES	100,00% 2.194,40		25,00% 548,60	25,00% 548,60	25,00% 548,60	25,00% 548,60	
7	FORROS E TETOS	100,00% 128.562,68		25,00% 32.140,67	25,00% 32.140,67	25,00% 32.140,67	25,00% 32.140,67	
8	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	100,00% 7.843,00			100,00% 7.843,00			
9	INSTALAÇÕES DRENO (AR-CONDICIONADO)	100,00% 23.665,98		25,00% 5.916,50	25,00% 5.916,50	25,00% 5.916,50	25,00% 5.916,50	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO	100,00% 346.426,45		25,00% 86.606,61	25,00% 86.606,61	20,00% 69.285,29	20,00% 69.285,29	10,00% 34.642,65
11	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, SISTEMA DE EXAUSTÃO, SISTEMA EVAPORATIVO E EXAUSTÃO	100,00% 1.471.719,19		20,00% 294.343,84	20,00% 294.343,84	20,00% 294.343,84	20,00% 294.343,84	20,00% 294.343,84
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 1.818,70		20,00% 363,74	20,00% 363,74	20,00% 363,74	20,00% 363,74	20,00% 363,74
13	PINTURA	100,00% 402.257,82			25,00% 100.564,46	25,00% 100.564,46	25,00% 100.564,46	25,00% 100.564,46
14	LIMPEZA	100,00% 20.098,48	5,00% 1.004,92	15,00% 3.014,77	20,00% 4.019,70	20,00% 4.019,70	20,00% 4.019,70	20,00% 4.019,70
Porcentagem			2,87%	17,65%	21,26%	20,3%	20,15%	17,77%
Custo			78.583,93	484.028,94	582.981,43	556.815,37	552.624,14	487.302,25
Porcentagem Acumulado			2,87%	20,52%	41,77%	62,08%	82,23%	100,0%
Custo Acumulado			78.583,93	562.612,87	1.145.594,30	1.702.409,67	2.255.033,81	2.742.336,09

